



แผนการดำเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รอบ ๖ เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำภู- โคกโก (ต่อเนื่อง) บ้านลำภู หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภู	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๙๐๖,๘๐๐	สายลำภู-โคกโก บ้านลำภู หมู่ที่ ๒ ต.ลำภู	กองช่าง	(ก.พ. - ก.ค. ๖๙)		✓		-	-	-	-	๙๐๖,๘๐๐	-	-
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์-สี่เลนบายพาส (ต่อเนื่อง) บ้านทุ่งงาย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำภู	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๕๘๙,๖๐๐	สายสหกรณ์-สี่เลนบายพาส (ต่อเนื่อง) บ้านทุ่งงาย หมู่ที่ ๙ ต.ลำภู	กองช่าง	(ก.พ. - ก.ค. ๖๙)		✓		-	-	-	-	๕๘๙,๖๐๐	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมประชานฤมิต (ต่อเนื่อง) บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๑,๑๔๕,๐๐๐	ซอยธรรมประชานฤมิต (ต่อเนื่อง)บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ต.ลำภู	กองช่าง	(ก.พ. - ก.ค. ๖๙)		✓		-	-	-	-	๑,๑๔๕,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบึงแสบูโละ๑ บ้านท่าเนียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๕๒๖,๐๐๐	ซอยบึงแสบูโละ ๑ บ้านท่าเนียบ หมู่ที่ ๖ ต.ลำภู	กองช่าง	(มี.ค. – ส.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๕๒๖,๐๐๐	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกป่าซี ซอย ๕/๑ บ้านบาโจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๗๒๖,๐๐๐	สายโคกป่าซี ซอย ๕/๑ บ้านบาโจ หมู่ที่ ๑๑ ต.ลำภู	กองช่าง	(เม.ย. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๗๒๖,๐๐๐	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุเรียนนกซอย ๘ บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๑๘๔,๐๐๐	สายทุเรียนนก ซอย ๘ บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑๐ ต.ลำภู	กองช่าง	(มิ.ย. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุเรียนนกอชอย ๙ บ้านทุเรียนนกอชอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๓๗๑,๐๐๐	สายทุเรียนนกอชอย ๙ บ้านทุเรียนนกอชอย หมู่ที่ ๑๐ ต.ลำภู	กองช่าง	(มี.ย. - ก.ย. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๓๗๑,๐๐๐	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเค็มชอย ๑ บ้านกาสะปะ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๖๙๓,๐๐๐	สายบางเค็ม ชอย ๑ บ้านกาสะปะ หมู่ที่ ๗ ต.ลำภู	กองช่าง	(มี.ค. - ส.ค. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๖๙๓,๐๐๐	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาละฮีเล-ทุ่งนา บ้านรามมา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๖๓๔,๐๐๐	สายบาละฮีเล-ทุ่งนา บ้านรามมา หมู่ที่ ๕ ต.ลำภู	กองช่าง	(ก.พ. - ก.ค. ๖๕)		✓		-	-	-	-	๖๓๔,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปลักปลาพัฒนาซอย ๒ บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๑๓๘,๐๐๐	สายปลักปลาพัฒนา ซอย ๒ บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๘ ต.ลำภู	กองช่าง	(มี.ค. – ก.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปลักปลาพัฒนาบ้านปลักปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๗๙๕,๐๐๐	สายปลักปลาพัฒนา บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๘ ต.ลำภู	กองช่าง	(เม.ย. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๗๙๕,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมพัฒนา บ้านบาโจ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๖๐๑,๐๐๐	สายร่วมพัฒนา บ้านบาโจ หมู่ที่ ๑๑ ต.ลำภู	กองช่าง	(พ.ค. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๖๐๑,๐๐๐	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรามมา ซอย ๑ บ้านรามมา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๑๙๘,๐๐๐	สายรามมา ซอย ๑ บ้านรามมา หมู่ที่ ๕ ต.ลำภู	กองช่าง	(มี.ค. – ก.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบ หินคลุก ซอยในสวน ๒ บ้านท่าเนียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)	๓๘๖,๐๐๐	ซอยในสวน ๒ บ้านท่าเนียบ หมู่ที่ ๖ ต.ลำภู	กองช่าง	(มี.ค. – ส.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๓๘๖,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบ หินคลุก สายจาก หลง-บุเกะกุง ซอย ๑ บ้านกาเสา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต. กำหนด)	๖๙๗,๐๐๐	สายจากหลง-บุเกะกุง บ้านกาเสา หมู่ที่ ๗ ต.ลำภู	กองช่าง	(มี.ค. – ส.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๖๙๗,๐๐๐	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบหินคลุก สายร่วมแรงร่วมใจอุทิศ (ต่อเนื่อง) บ้านโคกโก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภู	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต. กำหนด)	๘๓๙,๐๐๐	สายร่วมแรงร่วมใจอุทิศ (ต่อเนื่อง) บ้านโคกโก หมู่ที่ ๔ ต.ลำภู	กองช่าง	(ก.พ. – ส.ค. ๖๙)		✓		-	-	-	-	๘๓๙,๐๐๐	-	-
๑๗	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยก บ้านทุเรียนนง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู	ก่อสร้างเขื่อนริมคลองยก ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๒๔,๓๐๐,๐๐๐	ริมคลองยก บ้านทุเรียนนง หมู่ที่ ๑๐ ต.ลำภู	โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด นราธิวาส	(ม.ค. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๒๔,๓๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ
							ดำเนิน การแล้ว	กำลัง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๗๔ - ๐๑๒ สาย บ้านใหม่สี่เลน - คลองไทร หมู่ที่ ๑ บ้านคลองไทร ตำบลลำภู	ปรับปรุงถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๒,๙๐๕,๐๐๐	สายบ้านใหม่สี่เลน-คลองไทร บ้านคลองไทร	กองช่าง	(ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๒,๙๐๕,๐๐๐	-	-

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๕ กลยุทธ์ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน ตำบลลำภู	ขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟ สายบาสและฮูลู, สายทุ่งขนุน – โคกโก, สายทุ่งขนุน – เขากง, สายทุ่งขนุน – ปาลัส, สายหลัง รพ.สต, สายทุ่งพวา ซอย ๑	๗๗๗,๖๑๐	- สายบาสและฮูลู - สายทุ่งขนุน-โคกโก - สายทุ่งขนุน-เขากง - สายทุ่งขนุน-ปาลัส - สายหลัง รพ.สต. - สายทุ่งพวา ซอย ๑ บ้านทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู	กองช่าง	(๒๕ ธ.ค. ๖๘ – ๒๒ ม.ค. ๖๙)	✓			-	-	-	๗๗๗,๖๐๗.๗๙	๒.๒๑	-	-
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเนียบ ตำบลลำภู	ขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟ ซอยบือแนบปูโล๊ะ ๑	๗๐,๐๐๐	- ซอยบือแนบปูโล๊ะ ๑	กองช่าง	(๒๕ ธ.ค. ๖๘ – ๒๒ ม.ค. ๖๙)	✓			-	-	-	๖๗,๒๐๓.๓๘	๒,๗๙๖.๖๒	-	-
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย ตำบลลำภู	ขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟ สายต้นหยงลูโล๊ะ – ป่าช้า	๖๐,๙๓๐	- สายต้นหยงลูโล๊ะ-ป่าช้า	กองช่าง	(๒๕ ธ.ค. ๖๘ – ๒๒ ม.ค. ๖๙)	✓			-	-	-	๖๐,๙๒๒.๕๕	๗.๔๕	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติทำขนมไทย กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๑๐,๐๐๐	อบต.ลำภู อ.เมือง นราธิวาส	สำนักปลัด	(ก.พ. – พ.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ คน	๑๐,๐๐๐	อบต.ลำภู อ.เมือง นราธิวาส	สำนักปลัด	(มิ.ย. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมถึงกรณีอัยการที่เข้าข่ายภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลลำภู	สำนักปลัด	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเกษตร	ช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรโดยให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไร่น้อย อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	๒๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลลำภู	สำนักปลัด	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด โดยการเบิกหักผลส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด กลุ่มเป้าหมายนักเรียน ๕๕ คน	๔๘๙,๘๗๕	ศพต.อบต.ลำภู หมู่ที่ ๒	กองการศึกษาฯ	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๒๕๒,๑๗๒	๒๓๗,๗๐๓	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมตำบลลำภู	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน	๓๐,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลลำภู	สำนักปลัด	(ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการตำบลสีขาวปลอดยาเสพติด	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สถานการณ์ยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน และจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลลำภู	สำนักปลัด	(มี.ค. – พ.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กสัมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ชักกะเย่อ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	สนามหมู่บ้านทุ่งขนุน หมู่ที่ ๓	กองการศึกษาฯ	(มี.ค. – เม.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัว ศพด.ลำภู	จัดการแข่งขันกีฬาให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยเด็กปฐมวัยโดยจัดให้มีการแข่งขันวิ่งผลัด ตะบอง โยนบอล จักรยานขาไถ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	สนาม รร.วัดลำภู หมู่ที่ ๒	กองการศึกษาฯ	(ก.ค. – ส.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมจำนวน ๑ รุ่น โดย ๑.ให้ความสำคัญของจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ๒.พฤติกรรมอนามัยในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๐ คน	๗๔,๐๐๐	ห้องประชุมโสภากพิสัย โรงแรมต้นหยง	สำนักปลัด	(ม.ค. – ก.ย. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๗๔,๐๐๐	-	-
๒	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยแม่และเด็ก	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย โภชนาการแม่และเด็กเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ และสุขอนามัยในเด็กและคนในครอบครัวมีภาวะโภชนาการสมวัย และบริโภคอาหารที่ปลอดภัย กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๐ คน	๗๓,๐๐๐	ห้องประชุมโสภากพิสัย โรงแรมต้นหยง	สำนักปลัด	(ม.ค. – ก.ย. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๗๓,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในเด็กและเยาวชนตำบลลำภู	จัดกิจกรรมอบรมโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในเด็กและเยาวชนตำบลลำภู โดย ๑.ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยจากโรคหนองพยาธิ ๒.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ๓.ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านรับประทานอาหารที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๗๓,๐๐๐	ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมต้นหยง	สำนักปลัด	(ม.ค. - ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๗๓,๐๐๐	-	-
๔	โครงการให้ความรู้แก่อาสาสมัครในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครเพื่อฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดย ๑.ให้ความรู้ความเข้าใจและให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลลำภู ๒.รับมอบประกาศรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม เทคนิคการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต.ลำภู	สำนักปลัด	(ม.ค. - ก.ย. ๖๙)	✓			-	-	-	๑๗,๔๘๕	๑๒,๕๑๕	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โดย ๑.ให้ความรู้แก่ประชาชนวัยเจริญพันธุ์ในตำบลลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๒.เพื่อให้ประชาชนวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนการตั้งครรภ์ ลดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลการคลอดก่อนกำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ห้องประชุมโสภณพิสัย โรงแรมต้นหยง	สำนักปลัด	(ม.ค. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ตัวแทนวัยรุ่นใน ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต.ลำภู	สำนักปลัด	(ม.ค. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดลำภู	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดลำภู เป้าหมาย ๑๓๓ คน	๕๘๕,๒๐๐	รร.วัดลำภู หมู่ที่ ๒	กองการศึกษา ฯ	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๒๙๐,๔๐๐	๒๙๔,๘๐๐	-	-
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโคกโก	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโคกโก เป้าหมาย ๑๙๖ คน	๘๖๒,๔๐๐	รร.วัดโคกโก หมู่ที่ ๔	กองการศึกษา ฯ	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๓๗๘,๔๐๐	๔๘๔,๐๐๐	-	-
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรามมา	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านรามมา เป้าหมาย ๑๒๐ คน	๕๗๖,๐๐๐	รร.บ้านรามมา หมู่ที่ ๕	กองการศึกษา ฯ	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๒๘๘,๒๐๐	๒๘๗,๘๐๐	-	-
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทำเนียบ	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทำเนียบ เป้าหมาย ๑๑๐ คน	๕๒๘,๐๐๐	รร.บ้านทำเนียบ หมู่ที่ ๖	กองการศึกษา ฯ	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๒๕๙,๒๐๐	๒๖๘,๘๐๐	-	-
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปลักปลา	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปลักปลา เป้าหมาย ๒๗๐ คน	๑,๑๘๘,๐๐๐	รร.บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๑๐	กองการศึกษา ฯ	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๕๗๘,๖๐๐	๖๐๙,๔๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖	ค่าอาหารเสริมนม	ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยจัดสรรให้กับเด็กเล็ก ศพด. อบต.ลำภู และเด็กอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบล ลำภู กลุ่มเป้าหมาย ๘๘๐ คน	๑,๗๘๐,๖๔๐	ศพด.อบต.ลำภู รร.วัดลำภู รร.วัดโคกโก รร.บ้านรามาร รร.บ้านท่าเนียบ รร.บ้านปลักปลา	กองการศึกษา ฯ	(ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๘๑๗,๔๐๒.๒๒	๙๖๓,๒๓๗.๗๘	-	-

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต.ลำภู	สำนักปลัด	(ก.พ. - พ.ค. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ จุด ๒.จัดทำสโปดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ๓. ผูกอบรมให้ความรู้ผู้ประสภภัยทางน้ำ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตำบล ลำภู ๓๐ คน	๖๕,๐๐๐	อบต.ลำภู และแม่น้ำในพื้นที่	สำนักปลัด	(ก.ค. - ก.ย. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	-	-

๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ๕๕ คน	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต. ลำภู	สำนักปลัด	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการเมลาดิสัมพันธ์	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงศาสตร์ดาโดยจัดให้มีการบรรยายธรรมและจัดเลี้ยงอาหารกลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	มัสยิดประจำหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ	(ต.ค ๖๘)	✓			-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมการประกวด ดั้งนี้ ธิคานพมาศ นางนพมาศ กระทง ร้องเพลง ลูกทุ่ง ฯลฯ ชมการแสดงชุดการแสดง การแสดงวงดนตรี กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	วัดโคกโก หมู่ที่ ๔	กองการศึกษาฯ	(พ.ย ๖๘)	✓			-	-	-	๑๔๙,๙๐๐	๑๐๐	-	-
๓	โครงการอาซูรอสัมพันธ์	จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้สำหรับกวนอาซูรอ โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ ร่วมสมทบกับวัตถุดิบที่ประชาชนนำมา ร่วมกันกวนอาซูรอใน แต่ละหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	มัสยิดประจำหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ	(มิ.ย. - ก.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๔	โครงการวันสารทเดือนสิบ	จัดกิจกรรมแข่งขันชิงเปรต (เสาน้ำมัน) จัดทำหมับ ขบวนแห่หมับ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	วัดลำภู ม.๒ วัดโคกโก ม.๔	กองการศึกษาฯ	(ส.ค. – ก.ย. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการเดือนถือศีลอด	กิจกรรมละศีลอดร่วมกัน(เปิดปอซอ) จัดกิจกรรมละหมาด ตารอแวะ กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐	มัสยิดประจำหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ	(ก.พ. – มี.ค. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-
๖	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา	จัดสถานที่ ผูกผ้า ระบายเดินที่ สถานที่ ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป้าหมาย ๔๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	พุทธมณฑล จังหวัดนราธิวาส	กองการศึกษาฯ	(ก.พ. – ส.ค. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการประเพณีชักพระ	จัดทำเรือพระ ตกแต่งเรือพระ และจัดขบวนแห่เรือพระ จำนวน ๒ ขบวน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	วัดลำภู หมู่ที่ ๒ วัดโคกโก หมู่ที่ ๔	กองการศึกษาฯ	(ต.ค. ๖๕)	✓			-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๘	โครงการแข่งขันว้าว	จัดการแข่งขันว้าวกลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ และหมู่ ๔ ตำบลลำภู	กองการศึกษาฯ	(มี.ค. – พ.ค. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-
๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนราธิวาส ตามโครงการสืบสานและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนราธิวาสในการจัดขบวนแห่ในงานของดีเมืองนรา กลุ่มเป้าหมาย ๑,๙๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนราธิวาส	กองการศึกษาฯ	(ส.ค. – ก.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-
๑๐	อุดหนุนวัดโคกโก ตามโครงการประเพณีบุญเดือนห้า	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่วัดโคกโก โดยจัดให้มีกิจกรรมการรดน้ำผู้สูงอายุ พิธีสงฆ์ พระ พิธีบังสุกุลบัว พิธีรับเจ้าเข้าเมือง กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	วัดโคกโก หมู่ที่ ๔	กองการศึกษาฯ	(มี.ค. – เม.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-
๑๑	อุดหนุนวัดลำภู ตามโครงการประเพณีบุญเดือนห้า	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่วัดลำภู โดยจัดให้มีกิจกรรมการรดน้ำผู้สูงอายุ พิธีสงฆ์ พระ พิธีบังสุกุลบัว พิธีรับเจ้าเข้าเมือง กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	วัดลำภู หมู่ที่ ๒	กองการศึกษาฯ	(มี.ค. – เม.ย. ๖๙)			✓	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-

๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๗.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารประชาชน
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	อุดหนุน อบต.โคกเคียนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส	เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองนราธิวาส ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานราชการ การให้ความช่วยเหลือประชาชน	๔๐,๐๐๐	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อำเภอเมืองนราธิวาส	สำนักปลัดกองคลัง	(ม.ค.-ก.พ.๖๔	✓			-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 กลยุทธ์ ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	จัดซื้อเครื่องยนต์พร้อมหางและใบพัด	จัดซื้อเครื่องยนต์พร้อมหางและใบพัด จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	อบต.ลำภู อำเภอมือเมืองนราธิวาส	สำนักปลัด	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๘)			✓	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-
๒	จัดซื้อเรือท้องแบนชนิดพลาสติกท้ายตัดภายในชนิดโฟม	จัดซื้อเรือท้องแบนชนิดพลาสติก ท้ายตัดภายในชนิดโฟม จำนวน ๑ ลำๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	อบต.ลำภู อำเภอมือเมืองนราธิวาส	สำนักปลัด	(ต.ค. - ธ.ค. ๖๘)			✓	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐		

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไขสวิตช์ หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ โฟโต้สวิตช์ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	อบต.ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส	กองช่าง	(ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙)		✓		-	-	-	๑๑๙,๑๙๐	๑๓๐,๘๑๐	มีการจัดซื้อเป็นงวด	

ประเภทวัสดุการแพทย์

กลยุทธ์ ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รายละเอียดงบประมาณที่ใช้					ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท	๕,๖๐๐	อบต.ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส	สำนักปลัด	(พ.ค. - ก.ค. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๕,๖๐๐	-	-
๒	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้ -ผ้าก๊อชปิดแผลแบบม้วน -หน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมถุงลมผู้ใหญ่และเด็ก -ถุงมือทางการแพทย์ -ฝ้ายัตพันเคล็ด -ผ้าก๊อชปิดแผลแบบแผ่น ฯลฯ	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้ -ผ้าก๊อชปิดแผลแบบม้วน ขนาด ๒ นิ้ว,๔ นิ้ว,๖นิ้ว (๑๒ชั้น/กล่อง) - หน้ากากให้ออกซิเจนพร้อมถุงลมผู้ใหญ่/เด็ก (๓๐ชั้น ๑๐ชั้น) - ถุงมือทางการแพทย์ เบอร์S, เบอร์M, เบอร์L(๒๐กล่อง) - ฝ้ายัตพันเคล็ดขนาด ๒นิ้ว,๔นิ้ว,๖นิ้ว (๒๕ม้วน/กล่อง) - ผ้าก๊อชปิดแบบแผ่น ขนาด๓x๓นิ้ว,๓x๖นิ้ว (๑๐ ชั้น/กล่อง) - ฯลฯ	๗๕,๖๐๐	อบต.ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส	สำนักปลัด	(พ.ย.๖๔ - ม.ค. ๖๕)			✓	-	-	-	-	๗๕,๖๐๐	-	-